

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора
ОГБУ «Управление социальной защиты
и социального обслуживания населения
по городу Черемхово, Черемховскому району
и городу Свирску»


Е.В. Яновская

План

по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки 04.07.2025 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району и ФГБУ Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»:

Требование	Замечания	Срок устранения / исполнитель
Соблюдение требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий	Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. В данном случае имеется нарушение в части информации о прокладке линий связи между ППКП и ИП, изменении объемно-планировочных решений, а также отсутствии информации о замене оборудования. Часть 1, ст. 83 ФЗ РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - не выполняется.	август - октябрь 2025 / ООО Частное огнезащитное предприятие «Коршун» ноябрь 2025 – февраль 2026 / организация, которая выиграет аукцион на монтаж оборудования АПС в соответствии с проектом
Контроль функционирования технических средств СПС	Емкость аккумуляторных батарей (АКБ), используемых в источниках питания, должна быть достаточна для обеспечения функционирования системы в течение 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги. При визуальном осмотре АКБ установлено, что на них отсутствует маркировка с датой производства АКБ, что не соответствует п. Б.2.24 ГОСТ 59638-2021.	Сентябрь 2025 / ЧРО ВДПО
Контроль исправности линий связи СПС	При имитации неисправностей (обрыв линий связи (шлейфов	Сентябрь 2025 / ЧРО ВДПО

	сигнализации) и ИП) наблюдался переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации о возникшей неисправности не поступил, а также отсутствовала информация о неисправной линии связи (адресе компонента прибора). Пункт Б.3.4 ГОСТ 59638-2021 – не выполняется.	
Автоматический контроль исправности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности	При имитации нарушения исправности линий связи между пожарным прибором управления (ППУ) и пожарными оповещателями (речевые оповещатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности), переход ППУ в режим «Неисправность» в виде включения световой и звуковой индикации не наблюдается, пункт Б.5. ГОСТ 59639-2021 не выполняется.	Сентябрь 2025 / ЧРО ВДПО
Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи	В представленной документации указан СОУЭ 2-го типа, фактически СОУЭ смонтировано 3-го типа. Данный пункт не выполняется. Речевые оповещатели в холле 2-го этажа смонтированы на расстоянии менее 150 мм от перекрытия до верхней части оповещателя. Пункт 4.4 СП 3.13130.2009 не выполняется.	Сентябрь 2025 / ЧРО ВДПО
Испытания ВПВ	давление системы внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям нормативных документов пункт 7.3.3 ГОСТ 59643-2021 не выполняется	август-сентябрь 2025 / ООО Водоканал, ООО «Сити-Сервис»

Звуковые сигналы СОУЭ в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 должны превышать уровень звука постоянного шума не менее чем на 15 дБА и обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Результаты замеров звукового давления представлены в таблице:

№	Помещение согласно документации	Постоянный уровень шума	Разница между постоянным и измеряемым уровнем шума при активации СОУЭ	Измеренный уровень звука при активации СОУЭ дБА	Результаты измерений	Срок устранения / исполнитель

1	Коридор 1-го этажа	31	≥ 15	87	соответствует	
2	Коридор 2-го этажа	32	≥ 15	77	соответствует	
3	Кабинеты руководителя	30	≥ 15	47	не соответствует	Сентябрь 2025 / ЧРО ВДПО
4	Комната № 11	33	≥ 15	73	не соответствует	
5	Комната № 13	32	≥ 15	67	не соответствует	

Специалист по охране труда отдела кадрово-правовой работы  А.А. Юринская